

График выполнения работ по  
комплексному благоустройству дворовой территории  
в муниципальном образовании «Город Архангельск»  
МКД № 354 и № 354, корп.1 по пр. Ленинградский в 2018 году:

| № п/п | Наименование работ   | Дата начала выполнения работ | Дата завершения работ | Примечание |
|-------|--|------------------------------|-----------------------|------------|
| I.    | 1 Очередь  |                              |                       |            |
| 1.    | - Разборка существующего асфальтового покрытия, толщиной 4см – 845 кв.м.                 | С даты заключения контракта  | 20.06.2018            |            |
| 2.    | - демонтаж бортового камня – 334 п.м.  | С даты заключения контракта  | 20.06.2018            |            |
| 3.    | - ремонт дворовых проездов с асфальтобетонным покрытием – 647 кв.м.                      | 20.06.2018                   | 20.07.2018            |            |
| 4.    | - установка бордюрного камня БР 100.30.15 – 233 п.м.                                     | 20.06.2018                   | 10.07.2018            |            |
| 5.    | - обустройство тротуаров с покрытием из бетона – 108 кв.м.                               | 20.06.2018                   | 20.07.2018            |            |
| 6.    | - установка просмоленной доски на ребро – 1.34 куб.м.                                    | 20.06.2018                   | 10.07.2018            |            |
| 7.    | - обустройство тротуаров с покрытием из асфальтобетона – 237 кв.м.                       | 20.06.2018                   | 28.07.2018            |            |
| 8.    | - установка бордюрного камня БР 100.20.8 – 107 п.м.;                                     | 20.06.2018                   | 10.07.2018            |            |
| 9.    | - отсыпка дворовой территории (выравнивание покрытий) щебнем h=15 см – 10 кв.м.          | 20.06.2018                   | 20.07.2018            |            |
| II.   | 2 очередь  |                              |                       |            |
| 1.    | - разборка существующего асфальтобетонного покрытия, покрытия, толщиной 4 см – 427 кв.м. | 20.06.2018                   | 01.08.2018            |            |
| 2.    | - демонтаж бортового камня – 241 п.м.  | 20.06.2018                   | 01.07.2018            |            |
| 3.    | - ремонт дворовых проездов с асфальтобетонным покрытием – 535 кв.м.                      | 20.07.2018                   | 05.08.2018            |            |
| 4.    | - установка бордюрного камня БР 100.30.15 – 214 п.м.                                     | 20.07.2018                   | 01.08.2018            |            |
| 5.    | - обустройство тротуаров с покрытием из асфальтобетона – 92 кв.м.                        | 20.07.2018                   | 10.08.2018            |            |
| 6.    | - установка бордюрного камня БР 100.20.8 – 58 п.м.                                       | 20.07.2018                   | 01.08.2018            |            |

|    |  |            |            |  |
|----|--|------------|------------|--|
| 7. | - отсыпка дворовой территории (выравнивание покрытий) щебнем h=10 см -20 кв.м. | 20.07.2018 | 01.08.2018 |  |
| 8. | - уборка сухостойных деревьев- 3 шт.   | 20.06.2018 | 10.07.2018 |  |

Согласовано Генеральный директор ООО «Газдорстрой»

  
\_\_\_\_\_ А.В. Лебедев

